Općinski načelnik Općine Lopar na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24.), te članka 45. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, 22/24.), podnosi Općinskom vijeću Općine Lopar slijedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2025. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Lopar donijelo je dana 12. prosinca 2024. godine Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2025. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 50/24.) u iznosu od =4,701.000,00 eura.
Na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2025. godine donijete su I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2025. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 48/25.) u iznosu od =883.855,10 eura.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim programom planirani su i izvršeni u iznosima (u eurima):

O P I S	PLANIRANO	IZVRŠENO	IND.
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	***=236.948,24***	***=213.715,92***	***90,20***
PRIHODI OD KONCESIJA I KON.ODOBR.	***=44.138,75***	***=44.138,75***	***100,00***
KOMUNALNI DOPRINOS	***=100.000,00***	***=77.027,89***	***77,03***
KOMUNALNA NAKNADA	***=277.124,30***	***=258.000,84***	***93,10***
KAPITALNE POMOĆI	***=106.206,31***	***=68.294,46***	***92,63***
TEKUĆE POMOĆI	***=14.437,50***	***=0,00***	***0,00***
PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	***=105.000,00***	***=4.339,44***	***4,13***
U K U P N O :	**=883.855,10**	**=665.517,30**	**75,30**

Članak 3.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2025. godinu kako slijedi (u eurima):

O P I S	PLANIRANO	OSTVARENO

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:	***=0,00***	***=0,00***
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:	***=662.000,00***	***=464.004,49***
1. NERAZVRSTANE CESTE	**=382.000,00**	**=325.566,04**
1.1. Izgradnja ceste „Melak – Groblje“	=382.000,00	=325.566,04
Izvori: -općI prihodi i primici:	*=181.225,71*	*=124.791,75*
-komunalni doprinos:	*=35.000,00*	*=35.000,00*
-komunalna naknada:	*=145.774,29*	*=145.774,29*
-kapitalne pomoći:	*=20.000,00*	*=20.000,00*
2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	**=110.000,00**	**=107.929,48**
2.1. Uređenje platoa i izgradnja nogostupa	=0,00	=0,00
Izvori: -komunalni doprinos:	*=0,00*	*=0,00*
2.2. Izgradnja i opremanje dvoranskog trga	=85.000,00	=89.194,58
Izvori: -općI prihodi i primici:	*=3.735,65*	*=45.842,08*
-komunalni doprinos:	*=10.000,00*	*=10.000,00*
-kapitalne pomoći:	*=71.264,35*	*=33.352,50*
2.3. Izgradnja i opremanje općinskog trga	=25.000,00	=18.734,90
Izvori: -općI prihodi i primici:	*=5.000,00*	*=0,00*
-prihodi od koncesija i dozvola:	*=10.000,00*	*=10.000,00*
-komunalni doprinos:	*=10.000,00*	*=8.734,90*
6. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	**=105.000,00**	**=4.339,44**
6.1. Izgradnja i opremanje polivalentne sportske dvorane	=0,00	=0,00
Izvori: -komunalni doprinos:	*=0,00*	*=0,00*
6.2. Projekt i izgradnja dječjeg vrtića	=0,00	=0,00
Izvori:-općI prihodi i primici:	*=0,00*	*=0,00*
6.3. Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga	=0,00	=0,00
Izvori: -općI prihodi i primici	*=0,00*	*=0,00*
6.4. Kupnja nekretnina (zemljišta)	=105.000,00	=4.339,44
Izvori: -prihodi od prodaje nef.imovine:	=105.000,00	*=4.339,44*
(*6.1. i 6.2. – ne spadaju u komunalnu infrastrukturu)		
7. JAVNA RASVJETA	**=65.000,00**	**=26.169,53**
7.1. Proširenje i unapređenje javne rasvjete	=65.000,00	=26.169,53
Izvori: -komunalni doprinos:	*=43.000,00*	*=23.292,99*
-komunalna naknada:	*=22.000,00*	*=2.876,54*
7.2. Proširenje javne rasvjete, elektrifikacija i DTK mreža	=0,00	=0,00
Izvori: -općI prihodi i primici::	*=0,00*	*=0,00*
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građ. područja:	***=0,00***	***=0,00***

Postojeće građevine infrastrukture koje će se rekonstruirati:	***=221.855,10***	***=201.512,81***
1. NERAZVRSTANE CESTE	**=196.977,60**	**=188.635,31**
1.1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	=79.350,01	=79.350,01
Izvori: -komunalna naknada:	*=79.350,01*	*=79.350,01*
1.2. Sanacija cesta i šetnica	=14.719,90	=14.719,90
Izvori: -opći prihodi i primici:	*=14.719,90*	*=14.719,90*
1.3. Izgradnja pješačkih staza	=82.282,69	=82.282,69
Izvori: -opći prihodi i primici:	*=13.201,98*	*=13.201,98*
-prihodi od koncesija i dozvola:	*=24.138,75*	*=24.138,75*
-komunalna naknada:	*=30.000,00*	*=30.000,00*
-kapitalne pomoći:	*=14.941,96*	*=14.941,96*
1.4. Sanacija opasnog mjesta – ugradnja opreme za smirivanje prometa	=20.625,00	=12.282,71
Izvori: -opći prihodi i primici:	*=6.187,50*	*=12.282,71*
-tekuće pomoći:	*=14.437,50*	*=0,00*
5. JAVNE ZELENE POVRŠINE	**=22.237,50**	**=12.237,50**
5.1. Nabava urbane opreme na javnim površinama	=12.237,50	=12.237,50
Izvori: -opći prihodi i primici:	*=2.237,50*	*=2.237,50*
-prihodi od koncesija i dozvola:	*=10.000,00*	*=10.000,00*
5.2. Oprema za dječja igrališta	=10.000,00	=0,00
Izvori: -opći prihodi i primici:	*=10.000,00*	*=0,00*
6. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	**=0,00**	**=0,00**
6.1. Obnova fasade školske i općinske zgrade i energetska obnova	=0,00	=0,00
Izvori: -opći prihodi i primici:	*=0,00*	*=0,00*
:		
7. JAVNA RASVJETA	**=640,00**	**=640,00**
7.1. Elektroenergetski priključci i otkup snage	=640,00	=640,00
Izvori: -opći prihodi i primici:	*=640,00*	*=640,00*
8. GROBLJA I KREMATORIJI	**=2.000,00**	**=0,00**
8.1. Nabava opreme za mrtvačnicu	=2.000,00	=0,00
Izvori: - komunalni doprinos:	*=2.000,00*	*=0,00*
U K U P N O :	**=883.855,10**	**=665.517,30**

Rekapitulacija po građevinama komunalne infrastrukture

O P I S	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	=0,00	=0,00	/
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja	=662.000,00	=464.004,49	70,09

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građ. područja	=0,00	=0,00	/
Postojeće građevine infrastrukture koje će se rekonstruirati	=221.855,10	=201.512,81	90,83
U K U P N O :	**=883.855,10**	**=665.517,30**	**75,30**

Rekapitulacija građenja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama

O P I S	**PLANIRANO**	**OSTVARENO**	**INDEKS**
Nerazvrstane ceste	=578.977,60	=514.201,35	88,81
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet mot.vozila	=110.000,00	=107.929,48	98,12
Javna parkirališta	=0,00	=0,00	/
Javne garaže	=0,00	=0,00	/
Javne zelene površine	=22.237,50	=12.237,50	55,03
Građevine i uređaji javne namjene	=105.000,00	=4.339,44	4,13
Javna rasvjeta	=65.640,00	=26.809,53	40,84
Groblja i krematoriji na grobljima	=2.000,00	=0,00	0,00
Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza	=0,00	=0,00	/
U K U P N O :	**=883.855,10**	**=665.517,30**	**75,30**

Članak 4.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2025. godinu objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE LOPAR

Zdenko Jakuc, dipl.ing.el., v.r.